目視評価判定表

調査日　平成29年8月26日

資料 -6

評価基準 / 評価項目	一般的に「良」とされる範囲				不適合
	4点	3点	2点	1点	-
①沈みひび割れ	 ・ビーコン近傍にも沈みひび割れがない	 ・目視調査範囲のビーコンの概ね1/5以上に沈みひび割れが発生 ・ビーコン直径の3倍以上の長さの沈みひび割れが発生	 ・目視調査範囲のビーコンの概ね1/2以上に沈みひび割れが発生 ・ビーコン直径の5倍以上の長さの沈みひび割れが発生	 ・2点の状態よりも劣る	構造物のオーナーから不具合と判定される状況で補修を要するもの
②表面気泡	 ・5mm以下の気泡がほとんどない (目安：概ね50個以下/m^2)	 ・5mm以下の気泡が認められる (目安：概ね50個以上/m^2)	 ・10mm以下の気泡が認められる (目安：概ね50個以上/m^2)	 ・2点の状態よりも劣る	
③打重ね線	 ・近接では打重ね線が認められるものの、約10m離れた遠方からは認められない	 ・約10m離れた遠方から、打重ね線が認められる	 ・約10m離れた遠方から、打重ね線がはっきりと認められる	 ・2点の状態よりも劣る	
④型枠継ぎ目のノロ漏れ	 ・調査対象範囲にノロ漏れがほとんど認められない	 ・調査対象範囲の概ね1/10以上にノロ漏れが認められる	 ・調査対象範囲の概ね1/3以上にノロ漏れが認められる	 ・2点の状態よりも劣る	
⑤面的な砂すじ	 ・調査対象範囲に砂すじがほとんど認められない	 ・調査対象範囲の概ね1/10以上に砂すじが認められる	 ・調査対象範囲の概ね1/3以上に砂すじが認められる	 ・2点の状態よりも劣る	

各項目の評価は、４点、３点、２点、１点（中間０．５点あり）

※４点・・・現場で使用する材料、工法および人員で達成しうる最高品質
３点・・・現場で達成しうる平均的な品質
２点・・・明らかに改善の余地がある状態
１点・・・２点より劣る状態

竣工検査を合格した一般的に「良」とされる範囲

	寄江高架橋（橋台）	嘉川IC橋（橋台）	嘉川IC（BOX）	由良IC（BOX）	
①沈みひび割れ					
②表面気泡					
③打重ね線					
④型枠継ぎ目のノロ漏れ					
⑤面的な砂すじ					