資料 -7

研修対象構造物コンクリート施工記録一覧表

品質確保対策	番号	構造物名		打込み時期（年・月）	リフト高（m）	厚さ（m）	幅・BOX長さ（m）	誘発目地間隔（m）	補強材料等	鉄筋比（%）	部位	コンクリート施工記録	備考
なし（システム導入前）	①	寄江高架橋	A1	1998 平成10年	—	—	—	—	—	—	—	—	—
あり（試行段階）	②	嘉川IC高架橋	A1	2007/4～5 平成19年	2.7	2.2	20.3		ガラス繊維	0.21	たて壁①	H18-A-009-02	
					2.7	2.2	20.3		ガラス繊維	0.21	たて壁②	H18-A-009-03	添付
					2.4	2.2	20.3		ガラス繊維	0.21	たて壁③	H18-A-009-04	
					2.2	0.5	20.3		ガラス繊維	0.32	胸壁①	H18-A-009-05	
					1.4	0.5	20.3		ガラス繊維	0.32	胸壁②	H18-A-009-06	
あり（システム導入後）	④	由良ICボックスカルバート	側壁・頂版	2014/7 平成26年	0.6	4.5	8.1	2.8		0.19	底版	H25-B-003-01	
					5.0	0.5	8.1	2.8		0.18	側壁・頂版	H25-B-003-02	添付
					0.6	4.5	8.1	2.8		0.19	底版	H25-B-004-01	
					5.2	0.5	8.1	2.8		0.18	側壁・頂版	H25-B-004-02	